

# Regierungscontrolling: Stand Projekte und Gesetzesvorhaben

*Das Controlling stellt relevante Informationen für eine wirksame und effiziente Planung und Steuerung bereit und trägt so zur bestmöglichen Zielerreichung der Staatstätigkeit bei.*

*Diese Übersicht zeigt den Stand der Umsetzung der Projekte im Auftrag der Regierung und der Gesetzesvorhaben.*



## Umsetzungscontrolling zur Schwerpunktplanung

Das Umsetzungscontrolling ist Teil des Regierungscontrollings und zeigt den Stand der Umsetzung der Strategien der Schwerpunktplanung. Es wird im Rahmen des jährlichen Controllings aktualisiert. Die Schwerpunktplanung 2021–2031 ist über die Website [www.schwerpunktplanung.sg.ch](http://www.schwerpunktplanung.sg.ch) abrufbar und wird laufend mit Informationen über Massnahmen und Projekte zur Umsetzung ergänzt. Auf der Website finden sich zudem die Ergebnisse des Umsetzungscontrollings zur Schwerpunktplanung.



Umsetzungscontrolling 2022

## Vernehmlassungszeitpunkte Gesetzesvorhaben

Zur Verbesserung der Planbarkeit im Gesetzgebungsprozess ist in der Übersicht der Gesetzesvorhaben der (geplante) Vernehmlassungszeitraum des jeweiligen Gesetzes oder Beschlusses angegeben. Wo diese Angabe fehlt, ist die departementsinterne Planung noch offen oder es ist keine Vernehmlassung vorgesehen.

## Newsletter zur Schwerpunktplanung

Der Newsletter zur Schwerpunktplanung weist auf Aktualitäten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Schwerpunktplanung 2021–2031 hin und informiert über neue Inhalte der Website. Er kann auf der Website der Schwerpunktplanung abonniert werden.



Anmeldung Newsletter  
Schwerpunktplanung 2021–2031

## Projektportfolio

Im Projektportfolio der Regierung werden die Projekte aufgeführt, die im Jahr 2022 liefern oder fertiggestellt wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Regierungsprojekte im Blickfeld bleiben. Das Projektportfolio gibt Auskunft über die Projektbezeichnung, das federführende und die mitwirkenden Departemente sowie deren Beanspruchung. Darüber hinaus werden auf der Basis eines Soll-Ist-Vergleichs Angaben zu Projektbeginn und -ende sowie zu den externen Kosten und zur Qualität der Projektumsetzung gemacht. Projekte aus dem Hochbautenprogramm werden gesondert ausgewiesen. Dies ermöglicht spezifische Angaben gemäss dem Immobilienmanagement und zeigt den aktuellen Projektstatus sowie die zeitliche Änderung des Projektstatus auf.

Im Jahr 2022 waren 79 von der Regierung in Auftrag gegebene Projekte in Arbeit, 56 Projekte mit Projektauftrag und 23 Projekte aus dem Hochbautenprogramm. Am stärksten involviert war das Bau- und Umweltsdepartement. Mit 39 Projekten war es für die Hälfte aller Projekte der Regierung verantwortlich.

Die unten stehende Tabelle gibt Auskunft über Federführung und Mitwirkung. Neben der interdepartementalen Zusammenarbeit wird auch intensiv mit Externen zusammengearbeitet. Dies sind vor allem die Gemeinden

beziehungsweise die Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP), Nachbarkantone oder Vereine.

Ende 2022 waren 22 Bauprojekte in Arbeit. Davon befinden sich 16 Projekte in der Projektphase Bau<sup>1</sup>, zwei in der Phase Botschaft und vier in der Phase Projektdefinition.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Mitwirkung der Departemente und der Staatskanzlei.

### Projekte aus dem Hochbautenprogramm: Mitwirkung und Projektphase

Mitwirkung	Total	Projekt-skizze	Projekt-definition	Botschaft	Bau
SK	1	–	1	–	–
VD	–	–	–	–	–
DI	5	–	1	1	3
BLD	6	–	1	–	5
FD	3	–	–	1	2
SJD	7	–	2	–	5
GD	1	–	–	–	1
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>16</b>

<sup>1</sup> Die Phase Bau umfasst die Prozessschritte Beschaffung/Wettbewerb, Projektierung, Realisierung und Inbetriebnahme; vgl. Immobilienverordnung (sGS 733.1; abgekürzt ImmoV).

## Übersicht Stand der Projekte

Federführung	Im Jahr 2022 abgeschlossen		Im Jahr 2022 neu gestartet	Ende 2022 in Arbeit		Mitwirkung in Projekten anderer Dept. <sup>2</sup>
	fristgerecht	verzögert		total	in Verzug	
Staatskanzlei (SK)	1	–	–	2	–	12
Volkswirtschaftsdepartement (VD)	–	1	–	1	–	21
Departement des Innern (DI)	–	1	1	4	3	19
Bildungsdepartement (BLD)	–	1	–	10	2	23
Finanzdepartement (FD)	1	3	6	8	2	15
Bau- und Umweltsdepartement (BUD)	3	1	2	12	5	13
BUD – Hochbauprojekte	1	–	4	22	10	–
Sicherheits- und Justizdepartement (SJD)	–	1	–	1	1	18
Gesundheitsdepartement (GD)	1	–	3	4	–	14
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>64</b>	<b>23</b>	<b>135</b>


<sup>2</sup> Nur Projekte mit Projektauftrag

# Projektportfolio

Im Projektportfolio der Regierung werden die im Jahr 2022 laufenden oder fertiggestellten Projekte aufgeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Projekte im Blickfeld bleiben. Ersichtlich sind die Dauer und die in den einzelnen Projekten federführenden und mitwirkenden Departemente. Die Übersicht liefert zudem Anhaltspunkte zum Umfang eines Projekts, indem die veranschlagten Ressourcen in Personentagen angegeben sind. Durch ein Ampelprinzip wird die Zielerreichung bezüglich Termine, Kosten und Qualität signalisiert.

Departemente/Projekte	Start	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Mitwirkend	
<b>Staatskanzlei</b>														
Umsetzung GEVER-Strategie 2015–2024	2017	[Projektbarren]								gross	●	●	●	VD, DI, BLD, FD, BUD, SJD, GD
Einführung eines Vorlagenmanagement-Systems	2017	[Projektbarren]								mittel	●	●	●	VD, DI, BLD, FD, BUD, SJD, GD
Weiterentwicklung Materialzentrale	2019	[Projektbarren]											–	
<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>														
Umsetzung Biodiversitätsstrategie	2018	[Projektbarren]								mittel	●	●	●	BUD
Leistungsumfang und Art der Umsetzung der kantonalen Landwirtschaftspolitik 2023+	2021	[Projektbarren]								gross	●	●	●	BLD, SJD
<b>Departement des Innern</b>														
Zusammenschluss, Errichtung und Führung einer gemeinsamen Kantons- und Stadtbibliothek: Teilprojekt Trägerschaft und Betrieb	2016	[Projektbarren]								gross	●	●	●	BLD, BUD, Stadt St. Gallen
Regioverbund St. Gallen	2017	[Projektbarren]								gross	●	●	●	BLD, KBK
Gestaltungsprinzipien der Alterspolitik im Kanton St. Gallen – Zukunft Alter(n) im Kanton St. Gallen gestalten	2019	[Projektbarren]								gross	●	●	●	GD, VSGP
Bericht der Regierung zum Postulat 43.20.05 «Innerkantonale Grundlage für die Fremdunterbringung Minderjähriger klären»	2021	[Projektbarren]								klein	●	●	●	BLD, SJD, GD, VSGP, KESB, KJPZ, KOS, SGV
Revision des Gesetzes über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (neues Finanzierungsmodell)		[Projektbarren]								gross	●	●	●	BLD, FD
<b>Bildungsdepartement</b>														
Revision Gesetz über die Universität St. Gallen	2019	[Projektbarren]								gross	●	●	●	–
IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt Vernetzung von Bildung und Wirtschaft	2019	[Projektbarren]								klein	●	●	●	Verein IT St. Gallen
IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt Universität	2019	[Projektbarren]								gross	●	●	●	HSG
IT-Bildungsoffensive: Kompetenzzentrum Digitalisierung & Bildung	2019	[Projektbarren]								gross	●	●	●	PHSG
IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt Berufsbildung	2020	[Projektbarren]								gross	●	●	●	BZWU, GBS, PHSG, Vertretungen Wirtschaft
IT-Bildungsoffensive: Smartfeld – Erfahrungsraum für Kreativität, Technologie und Zukunftskompetenzen	2020	[Projektbarren]								gross	●	●	●	PHSG, GBS, HSG, OST, Verein Startfeld
IT-Bildungsoffensive: Kompetenzzentrum Angewandte Digitalisierung	2020	[Projektbarren]								gross	●	●	●	OST
Strategische Immobilienplanung für die Sekundarstufe II	2020	[Projektbarren]								gross	●	●	●	FD
Machbarkeitsstudie «Sportvision Ost»	2020	[Projektbarren]								gross	●	●	●	VD, FD, VNS, VCO, Stadt St. Gallen, IGSGSV, SOA
Bericht strategische Immobilienbedarfsplanung im Hochschulbereich	2021	[Projektbarren]								mittel	●	●	●	FD, BUD, Hochschulen, Expertenunterstützung
IT-Bildungsoffensive: Digital Talents Program	2021	[Projektbarren]								klein	●	●	●	GBS, OST, TIL, IHK St. Gallen-Appenzell, Umsetzungspartner, VIT

■ (geplante) Projektdauer  
■ Projektverlängerung  
■ (geplante) Vernehmlassung



**Definition Ressourcen**  
Personentage (PT)  
Gesamtprojekt:  
klein: 1–24 PT  
mittel: 25–100 PT  
gross: >100 PT

● auf Kurs  
● zusätzliche Anstrengung nötig  
● Ziel verfehlt

Departemente/Projekte	Start	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Mitwirkend	
<b>Finanzdepartement</b>														
eDossier (elektronische Personalakte)	2016									gross	●	●	●	BLD, BUD, SJD
Umsetzung IT-Strategie 2016+	2017									gross	●	●	●	–
HR-Strategie	2020									klein	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, BUD, SJD, GD
Organisation der Berufsbildung in der Staatsverwaltung (Berufsbildung 2022)	2019									klein	●	●	●	–
Umsetzung IT-Strategie 2016+: Anpassung IT-Organisation	2019									gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, BUD, SJD, GD
HR-Geschäftsmodell (Phase I: Erarbeitung von Grundlagen für einen Variantenentscheid)	2021									mittel	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, SJD, GD, Gerichte
Standortentwicklung Wil West – Phase II										gross	●	●	●	VD, BUD, Externe
Einführung SAP HCM for S/4HANA										gross	●	●	●	SJD, Externe
Review Lohnsystem										mittel	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, SJD, GD, Gerichte, Personalverbände, Externe
Workplace 2024										gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, BUD, Gerichte, Externe
HR-Geschäftsmodell (Phase II: Umsetzung der in der Phase I entwickelten Variante eines neuen HR-Geschäftsmodells)										gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, BUD, SJD, GD, Externe
Weiterentwicklung Rechnungswesen und Finanzmanagement (Initialisierungsphase)										gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, BUD, SJD, GD, Gerichte, bzbs

<b>Bau- und Umweltdepartement</b>															
Durchgangsplätze für Fahrende (DGP)	2004										mittel	●	●	●	Standortgemeinden
Geodateninfrastruktur Kanton St. Gallen und St. Galler Gemeinden (GDI-SG)	2018									gross	●	●	●	VD, DI, FD, VSGP, IG GIS AG	
Einführung Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)	2015									gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, FD, SJD, GD, Gemeinden, swisstopo	
Gesamtüberarbeitung Richtplan, Teil Verkehr	2017									gross	●	●	●	–	
Initialisierung Umsetzung Revitalisierungsplanung	2018									gross	●	●	●	–	
Aufweitung Alpenrhein Maiefeld/Bad Ragaz	2018									gross	●	●	●	–	
Stromeinkauf am liberalisierten Strommarkt	2019									klein	●	●	●	–	
Arealstrategien der Psychiatrie St. Gallen Nord und der Psychiatrie-Dienste Süd: Beurteilung unter dem Aspekt der baulichen Entwicklungsmöglichkeiten an den Standorten Wil und Pfäfers	2019									gross	●	●	●	BLD, FD, KPD-N, KPD-S	
Kantonale Landschaftskonzeption St. Gallen / Phase I: Fachliche Grundlage Landschaft	2020									gross	●	●	●	VD, DI	
Strassenfinanzierung im Kanton St. Gallen	2021									gross	●	●	●	VD, FD, SJD	
Langfristige Sicherstellung der Wasserressourcen im Kanton St. Gallen	2020									mittel	●	●	●	–	
Verkehrliche Entwicklung im Kanton St. Gallen 2024–2028	2021									gross	●	●	●	VD, SJD	
Masterplan und Netzplan Fuss-, Velo- und Mountainbike-Verkehr	2021									gross	●	●	●	SK, VD, BLD, SJD, VSGP, WWW, FV, VeloLink	
Gesamtübersicht und Gesamtstrategie zu den kantonalen Bauten	2021									gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, FD, SJD, GD	
Kantonale Landschaftskonzeption St. Gallen / Phase II A: Ableitung von Landschaftsqualitätszielen für die charakteristischen Landschaftstypen										gross	●	●	●	VD, DI, Externe Vertreter (Stakeholder Thema Landschaft)	
Umweltchemikalien in Gewässern										gross	●	●	●	VD, SJD	

- (geplante) Projektdauer
- Projektverlängerung
- (geplante) Vernehmlassung


4. Quartal  
3. Quartal  
2. Quartal  
1. Quartal

**Definition Ressourcen**  
Personentage (PT)  
Gesamtprojekt:  
klein: 1–24 PT  
mittel: 25–100 PT  
gross: >100 PT

- auf Kurs
- zusätzliche Anstrengung nötig
- Ziel verfehlt

Departemente/Projekte	Start	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Mitwirkend	
<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>														
Häusliche Gewalt – und die Kinder mittendrin!	2017									gross	●	●	●	DI, BLD, GD, KESB, VSGP, Gerichte
Übergangslösung Notruf- und Einsatzleitzentrale ÜL-NEZ	2019									gross	●	●	●	DI, FD, BUD, GD, Stadt St. Gallen, Kapo AR, Kapo AI
<b>Gesundheitsdepartement</b>														
Weiterentwicklung Leistungsangebot, Trägerschaft und Betreiber des Spitals Walenstadt: Projektbericht	2021									gross	●	●	●	KSGR, IG Sardona, DV SL
Umsetzung Strategie Spitalverbunde	2021									gross	●	●	●	SK, FD, Spitalverbunde
Umsetzung Pflegeinitiative: Teilprojekt Arbeitsbedingungen										gross	●	●	●	VD, DI, BLD, FD, OST, VSGP, KSSG, SBK, BZGS, CURAVIVA SG, Spitex SG, Oda GS
Umsetzung Pflegeinitiative: Teilprojekt Ausbildungsinitiative										gross	●	●	●	''
Totalrevision des Gesundheitsgesetzes										gross	●	●	●	SK, DI, BLD, CURAVIVA SG, Spitex SG

(geplante) Projektdauer  
 Projektverlängerung  
 (geplante) Vernehmlassung



**Definition Ressourcen**  
 Personentage (PT)  
 Gesamtprojekt:  
 klein: 1–24 PT  
 mittel: 25–100 PT  
 gross: >100 PT

● auf Kurs  
● zusätzliche Anstrengung nötig  
● Ziel verfehlt

AI	Appenzell Innerrhoden	GD	Gesundheitsdepartement	KSGR	Kantonsspital Graubünden	SK	Staatskanzlei
AR	Appenzell Ausserrhoden	HSG	Universität St. Gallen	KSSG	Kantonsspital St. Gallen	SOA	Swiss Olympic Association
BUD	Bau- und Umweltdepartement	IGSGSV	IG St. Galler Sportverbände	OdA GS	Organisation der Arbeitswelt für Gesundheits- und Sozialberufe	TIL	Teaching Innovation Lab
BLD	Bildungsdepartement	IG GIS AG	Interessengemeinschaft Geografisches Informationssystem			VIT	Verein IT St. Gallen
bzbs	Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans	IHK	Industrie- und Handelskammer	OST	Ostschweizer Fachhochschule	VCO	Verein Campus Ostschweiz
BZUW	Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil	Kapo	Kantonspolizei	PHSG	Pädagogische Hochschule St. Gallen	VD	Volkswirtschaftsdepartement
DI	Departement des Innern	KBK	Kantonale Bibliothekskommission			VNS	Verein NetzwerkSport
DV SL	Diverse Vertretungen Sarganserland	KESB	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Ress.	Ressourcen	VCO	Verein Campus Ostschweiz
FD	Finanzdepartement	KJPZ	Klinik Sonnenhof	SBK	Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner	VSGP	Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten
FV	Fussverkehr Schweiz	KOS	St. Gallische Konferenz der Sozialhilfe	SGV	Verband St. Galler Volksschulträger	WWW	Verein St. Galler Wanderwege
GBS	Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen	KPD-N	Psychiatrie St. Gallen Nord				
		KPD-S	St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd	SJD	Sicherheits- und Justizdepartement		

# Projektportfolio Hochbauprojekte

Im Projektportfolio Hochbauprojekte werden die Projekte aus dem Hochbautenprogramm gesondert dargestellt. Die Hochbauprojekte haben normalerweise einen längeren Zeithorizont und durchlaufen gemäss dem Immobilienmanagement verschiedene Projektphasen, in denen sich aufgrund eines detaillierteren Bearbeitungsstands auch die Grundlagen immer wieder ändern. Jede Änderung des Projektstatus wird durch einen Regierungsbeschluss bestätigt.

Departemente/Projekte	Start	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Projektphase <sup>1</sup>	Mitwirkend
<b>Bau- und Umweltdepartement</b>														
H056, Kantonsschule Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	2008								gross	●	●	●	Bau	BLD, FD
H062, Regionalgefängnis Altstätten: Erweiterung	2013	●							gross	●	●	●	Bau	FD, SJD
H113, Theater St. Gallen: Umbau und Sanierung	2012		●	●					gross	●	●	●	Bau	DI
H083, Universität St. Gallen: Neubau Standort Platztor	2012								gross	●	●	●	Bau	BLD
H093, GBS St. Gallen: Gesamterneuerung Standort Demutstrasse	2012							2030	gross	●	●	●	Bau	BLD
H133, Strafanstalt Saxerriet: Neubau Unterhaltszentrum	2014		●	●					mittel	●	●	●	Bau	SJD
H155, PSGN Wil: Errichtung Forensikstation	2016								klein	●	●	●	Bau	SJD, GD
H160, PSGN Wil: Erneuerung Unterstationen und Werkleitungen auf dem Areal Psychiatrische Klinik Wil	2017								mittel	●	●	●	Bau	GD
H162, Strafanstalt Saxerriet: Wärmeverbund und energetische Instandsetzung Werkstattgebäude	2017		●	●					mittel	●	●	●	Bau	SJD
H071, Klanghaus Toggenburg, Neubau	2016								gross	●	●	●	Bau	DI
H072, Campus Wattwil – Ersatzneubau Kantonsschule Wattwil	2015								gross	●	●	●	Bau	BLD
H079, Erweiterung Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg	2015								gross	●	●	●	Bau	BLD
H123, Neubau Sicherheits- und Verwaltungszentrum St. Gallen (SVZ)	2017		●	●	●				gross	●	●	●	Projektdefinition	SJD
H085, Kantons- und Stadtbibliothek St. Gallen, Neubau (Ersatz)	2018								gross	●	●	●	Botschaft	DI, FD
H089, Neues Staatsarchiv, Standort Waldau	2019		●	●	●	●	●	●	gross	●	●	●	Bau	DI
H136, Standortüberprüfung kantonale Verwaltungsstellen Gemeinde Uznach	2017		●	●					mittel	●	●	●	Projektdefinition	SJD, Gerichte
H186, Sicherheitspolizei, Um- und Ergänzungsbau Mingerstrasse 2, St. Gallen, Ersatzstandort Kapo Sicherheitspolizei	2019		●	●	●	●	●	●	mittel	●	●	●	Bau	SJD
H190, Erstellung von Fotovoltaikanlagen auf kantonalen Hochbauten	2020								gross	●	●	●	Bau	–
H183, Instandsetzung und Umnutzung der Schützengasse 1 in St. Gallen für das Kreisgericht St. Gallen	2021		●	●	●				mittel	●	●	●	Botschaft	Gerichte
H102, Regierungsgebäude St. Gallen, Gesamterneuerung		●	●	●	●				gross	●	●	●	Projektdefinition	SK, DI, Gerichte, Staatsarchiv
H098, Psychiatrische Klinik Pfäfers, Funktions- und Betriebssicherung Haus A1		●	●	●	●	●	●	●	gross	●	●	●	Bau	–
H197, Psychiatrische Klinik Wil, Provisorium Pflegeheim Eggfeld A02 / A03		●	●	●	●	●	●	●	gross	●	●	●	Bau	–
H099, BWZ Rapperswil-Jona, Neubau Schulanlage Rietstrasse/Gaswerkstrasse		●	●	●					mittel	●	●	●	Projektdefinition	–

- (geplante) Projektdauer
- Projektverlängerung
- ▶ Änderung Projektstatus
- Kantonsratsbeschluss
- ★ Volksabstimmung

**Definition Ressourcen**  
 Personentage (PT)  
 Gesamtprojekt:  
 klein: 1–24 PT  
 mittel: 25–100 PT  
 gross: >100 PT

- auf Kurs
- zusätzliche Anstrengung nötig
- Ziel verfehlt

<sup>1</sup> Die Phase Bau umfasst die Prozessschritte Beschaffung/Wettbewerb, Projektierung, Realisierung und Inbetriebnahme; vgl. Immobilienverordnung (sGS 733.1; abgekürzt ImmoV).

- DI Departement des Innern
- BLD Bildungsdepartement
- FD Finanzdepartement
- GD Gesundheitsdepartement
- SK Staatskanzlei
- SJD Sicherheits- und Justizdepartement

## Abgeschlossene Projekte

Im Jahr 2022 wurden sechs Regierungsprojekte fristgerecht und acht mit Verzögerung abgeschlossen. Es wurde ein Projekt aus dem Hochbautenprogramm fristgerecht abgeschlossen.

### Fristgerecht abgeschlossen

Federführung	Projekt
SK	Weiterentwicklung Materialzentrale
FD	HR-Geschäftsmodell (Phase I: Erarbeitung von Grundlagen für einen Variantenentscheid)
BUD	Arealstrategien der Psychiatrie St.Gallen Nord und der Psychiatrie-Dienste Süd: Beurteilung unter dem Aspekt der baulichen Entwicklungsmöglichkeiten an den Standorten Wil und Pfäfers
BUD	Kantonale Landschaftskonzeption St.Gallen / Phase I: Fachliche Grundlage Landschaft
BUD	Langfristige Sicherstellung der Wasserressourcen im Kanton St.Gallen
BUD	H160, PSGN Wil: Erneuerung Unterstationen und Werkleitungen auf dem Areal Psychiatrische Klinik Wil
GD	Weiterentwicklung Leistungsangebot, Trägerschaft und Betreiber des Spitals Walenstadt: Projektbericht

### Mit Verzögerung abgeschlossen

Federführung	Projekt
VD	Leistungsumfang und Art der Umsetzung der kantonalen Landwirtschaftspolitik 2023+
DI	Gestaltungsprinzipien der Alterspolitik im Kanton St.Gallen – Zukunft Alter(n) im Kanton St.Gallen gestalten
BLD	Machbarkeitsstudie «Sportvision Ost»
FD	eDossier (elektronische Personalakte)
FD	Umsetzung IT-Strategie 2016+
FD	HR-Strategie
BUD	Einführung Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)
SJD	Häusliche Gewalt – und die Kinder mittendrin!

## Neue Projekte

Im Jahr 2022 wurden zwölf Projekte mit Projektauftrag neu gestartet. Es wurden vier Hochbauprojekte neu ins Projektportfolio aufgenommen.

Federführung	Projekt
DI	Revision des Gesetzes über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (neues Finanzierungsmodell)
FD	Standortentwicklung Wil West – Phase II
FD	Einführung SAP HCM for S/4HANA
FD	Review Lohnsystem
FD	Workplace 2024
FD	HR-Geschäftsmodell (Phase II: Umsetzung der in der Phase I entwickelten Variante eines neuen HR-Geschäftsmodells)
FD	Weiterentwicklung Rechnungswesen und Finanzmanagement (Initialisierungsphase)
BUD	Kantonale Landschaftskonzeption St.Gallen / Phase II A: Ableitung von Landschaftsqualitätszielen für die charakteristischen Landschaftstypen
BUD	Umweltchemikalien in Gewässern
BUD	H102, Regierungsgebäude St.Gallen, Gesamterneuerung
BUD	H098, Psychiatrische Klinik Pfäfers, Funktions- und Betriebssicherung Haus A1
BUD	H197, Psychiatrische Klinik Wil, Provisorium Pflegeheim Eggfeld A02 / A03
BUD	H099, BWZ Rapperswil-Jona, Neubau Schulanlage Rietstrasse/Gaswerkstrasse
GD	Umsetzung Pflegeinitiative: Teilprojekt Arbeitsbedingungen
GD	Umsetzung Pflegeinitiative: Teilprojekt Ausbildungsoffensive
GD	Totalrevision des Gesundheitsgesetzes

## Projekte in Verzug

Bei dreizehn Regierungsprojekten musste die Terminplanung aus diversen Gründen angepasst werden. Zehn Projekte aus dem Hochbautenprogramm verzögern sich.

Bei Projekten aus dem Hochbautenprogramm ist jeweils angegeben, auf welche Teilphase des Projekts sich die Zeitangaben beziehen.

Federführung	Projekt	Erwarteter Abschluss	Kommentar
DI	Zusammenschluss, Errichtung und Führung einer gemeinsamen Kantons- und Stadtbibliothek: Teilprojekt Trägerschaft und Betrieb	April 2023	Der Zeitplan des Teilprojekts Trägerschaft und Betrieb orientiert sich am Gesamtterminplan des Projekts, der aus verschiedenen Gründen überarbeitet werden musste. Die Projektsteuerung befindet demnächst darüber; die offizielle Kommunikation erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
DI	Regioverbund St. Gallen	Dezember 2025	Im Frühjahr 2022 wurde entschieden, dass die Kantonsbibliothek der nationalen Plattform Swiss Library Service Platform (SLSP) nicht beitreten und somit auch das noch zu findende neue kantonale Bibliothekssystem nutzen wird. Der Nichtbeitritt geht auch auf einen Entscheid der Plattformbetreiber zurück, vorerst keine neuen Kunden aufzunehmen. Das Projekt muss daher inhaltlich und organisatorisch neu aufgelegt werden
DI	Bericht der Regierung zum Postulat 43.20.05 «Innere kantonale Grundlage für die Fremdunterbringung Minderjähriger klären»	Oktober 2023	Das externe Gutachten ist mit Verspätung fertiggestellt worden. Zudem gab es einen Wechsel bei der Projektleitung und die Terminkoordination von Projektausschuss und Projektteam gestaltete sich sehr schwierig. Der Projektabschluss ist daher leicht im Verzug.
BLD	Strategische Immobilienplanung für die Sekundarstufe II	Juli 2023	Die ursprüngliche Projektplanung musste infolge einer Motion, die in der Novembersession 2020 gutgeheissen wurde, angepasst werden. Aufgrund des verkürzten Zeitplans konnten verschiedene Fragen nicht mehr in der ursprünglich geplanten Tiefe und nicht in allen vorgesehenen Varianten bearbeitet werden. Die im September 2021 durchgeführte Vernehmlassung hat gezeigt, dass zusätzliche Vertiefungen notwendig sind. Die Regierung hat diese zusätzlichen Arbeiten im November 2021 in Auftrag gegeben. Im parlamentarischen Verfahren hat die vorberatende Kommission zwei Mal zusätzliche Abklärungen in Auftrag gegeben, womit die Beratung im Kantonsratsplenum erst auf die Sommersession 2023 möglich wird. Dadurch verzögert sich der Beginn der Umsetzung des Projekts in die Praxis.
BLD	Bericht strategische Immobilienbedarfsplanung im Hochschulbereich	Februar 2024	Im Lauf des Jahres 2022 hat sich gezeigt, dass sich die Erarbeitung der Teilstrategien durch die Hochschulen verzögert. Die Erarbeitung des kantonalen Berichts baut auf diesen Teilstrategien auf, weshalb die Arbeiten durch die unterstützende Firma im Jahr 2022 nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Dadurch ergeben sich im kantonalen Projekt Verzögerungen und auch Mehrkosten. Die Regierung wird im ersten Quartal 2023 über den aktuellen Projektstand im Detail informiert.
FD	Umsetzung IT-Strategie 2016+: Anpassung IT-Organisation	Dezember 2023	Mangels personeller Ressourcen können die Massnahmen aus den strategischen Informatikplanungen (SIP) teilweise nicht wie gefordert umgesetzt werden. Eine Anpassung der IT-Organisation ohne zusätzliche Personalressourcen ist in einigen Bereichen nicht möglich.
FD	Organisation der Berufsbildung in der Staatsverwaltung (Berufsbildung 2022)	Dezember 2023	Wegen teilweise fehlender Ressourcen insgesamt erfolgt eine Teilumsetzung des Projekts bzw. eine Teilzentralisierung der Berufsbildungsaufgaben der Staatsverwaltung. Aufgrund dieser Vorentscheide und der übergeordneten Verschiebung der Einführung der neuen Bildungsverordnung für die kaufmännischen Berufe (BiVo 2022) durch den Bund auf August 2023 verlängert sich die Projektlaufzeit.
BUD	Durchgangsplätze für Fahrende (DGP)	Dezember 2023	Die Suche nach neuen Durchgangsplätzen, wobei vor allem die Realisierung von provisorischen Plätzen im Fokus ist, wurde im Sommer 2020 eingestellt. Für einen möglichen Standort im Rheintal hat die Gemeinde Sennwald ihre ursprüngliche Zusage zurückgezogen. Daneben fanden Gespräche mit der Armee statt, um potenzielle Standorte vertiefter zu betrachten. Leider ohne Erfolg, da die allenfalls verfügbaren Standorte sich an schlechten Lagen befinden und die guten Lagen nicht verfügbar sind (Kernbestand der Armee). Auch die Abklärungen zu kantonseigenen Parzellen brachten keinen Erfolg, da die Gemeinde Vilters-Wangs grosse Vorbehalte anbrachte. Der zwischenzeitlich als Provisorium vorgesehene Durchgangsplatz in Thal wurde aufgrund der fehlenden Einstimmigkeit des Gemeinderates sistiert. Zur Diskussion steht eine potenzielle Parzelle in Thal. Zu einem ersten Revisionsentwurf der Orts- und Zonenplanung durch die Gemeinde Thal konnte das AREG im Rahmen einer Vorprüfung Stellung nehmen.

Federführung	Projekt	Erwarteter Abschluss	Kommentar
BUD	Stromeinkauf am liberalisierten Strommarkt	Dezember 2023	Die ursprüngliche Terminplanung musste wegen der terminlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene für die Strommarktliberalisierung nach hinten angepasst werden. Aufgrund der aktuellen Situation am globalen Strommarkt wurde das Projekt sistiert.
BUD	Aufweitung Alpenrhein Maienfeld/Bad Ragaz	Dezember 2023	Die Terminabweichung ergibt sich vor allem aus zusätzlich beauftragten Abklärungen. Diese werden gemacht, damit Projektrisiken minimiert sowie Projektumsetzung und -akzeptanz in der Bevölkerung verbessert werden können. Die Qualität des Projekts wird dadurch zusätzlich erhöht. Die verlängerte Projektierungszeit führt dazu, dass die Kosten für die Projektierung höher ausfallen werden. Die Regierung hat diesen Mehrkosten bereits zugestimmt.
BUD	Geodateninfrastruktur Kanton St. Gallen und St. Galler Gemeinden (GDI-SG)	Dezember 2025	Diverse Herausforderungen (viele heterogene Anspruchsgruppen, ausgeweiteter Projektfokus, Veränderungen der Ausgangslage, verschiedene Zielkonflikte) machten eine Neustrukturierung des Projekts nötig. Für die Erarbeitung des Geschäftsorganisationskonzepts waren Mehraufwände und der breite Einbezug verschiedener Anspruchsgruppen notwendig. Die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen nahm aufgrund von Ressourcenengpässen und dem Ausfall von Schlüsselpersonen mehr Zeit in Anspruch.
BUD	Gesamtüberarbeitung Richtplan, Teil Verkehr	März 2023	Die zeitliche Verzögerung ergab sich primär aufgrund knapper personeller Ressourcen innerhalb der beteiligten Fachämter. So konnten wichtige Grundlagen (Teilstrategien Strassen sowie Fuss- und Veloverkehr) nicht zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden. Die Überführung der Gesamtverkehrsstrategie in die Richtplansystematik war sehr aufwendig. Die Aufnahme zusätzlicher Inhalte aus dem Richtplankapitel Siedlung führte schliesslich zu weiteren Verzögerungen.
SJD	Übergangslösung Notruf- und Einsatzleitzentrale ÜL-NEZ	Dezember 2025	Die Inbetriebnahme ist aufgrund längerer Durchlaufzeiten im Teilprojekt Bauten neu im Mai 2025 geplant. Exaktere Angaben zu den Meilensteinen können nach der Bauausschreibung im zweiten Quartal 2023 gemacht werden.

## Hochbauprojekte in Verzug

Phase	Projekt	Erwarteter Abschluss (der Phase)	Kommentar
Bau	H062, Regionalgefängnis Altstätten: Erweiterung	Juni 2028	Der Terminverzug resultiert aus der Tatsache, dass vor Baubeginn der Erschliessungsstrasse sowie des Gefängnisneubaus Altlasten auf den entsprechenden Grundstücken entsorgt werden müssen. Gegenüber dem ursprünglichen Terminplan resultiert für das Bauvorhaben eine Terminverzögerung von rund vier Jahren.
Bau	H071, Klanghaus Toggenburg, Neubau	Dezember 2024	Aufgrund der Covid-19-Epidemie und den damit verbundenen Erschwernissen in der Zusammenarbeit unter den Planern musste der offizielle Planungs- und daraus folgend der Ausführungsstart um Wochen nach hinten verschoben werden. Zusätzlich führten die Verhandlungen bezüglich Abschluss des Architekturvertrags zu weiteren Verzögerungen. Geänderte Vorschriften, zum Beispiel zum Brandschutz, gegenüber dem ursprünglichen Projekt führten zu Umplanungen und damit zu weiteren Verzögerungen.
Botschaft	H085, Kantons- und Stadtbibliothek St. Gallen, Neubau (Ersatz)	April 2023	Weil in Zusammenarbeit mit der Stadt St. Gallen und Helvetia Versicherungen ein geänderter Prozess verfolgt wird, befindet sich das Projekt in der Phase Botschaft, die jedoch länger als üblich dauert.
Bau	H113, Theater St. Gallen: Umbau und Sanierung	Juli 2023	Der Verzug resultierte einerseits aus dem ausserordentlich schlechten Wetter im Frühjahr/Sommer 2021. Andererseits wurden die Erneuerungsarbeiten generell sowie die Arbeiten für den neuen Anbau im Speziellen bezüglich Komplexität deutlich unterschätzt. Weiter wurden weit mehr Altlasten vorgefunden als erwartet, weshalb die Zeit für deren Rückbau länger dauerte.
Projektdefinition	H136, Standortüberprüfung kantonale Verwaltungsstellen Gemeinde Uznach	November 2023	Aufgrund der Abhängigkeiten unter den beteiligten Dienststellen waren zahlreiche vertiefte Abklärungen notwendig. Im Rahmen der Erarbeitung der Projektdefinition haben sich neue grundsätzliche Fragen ergeben, deren Beantwortung zu einer Verzögerung des Projekts führte. Als nächster Schritt soll ein Wettbewerbsverfahren gestartet werden. Projekt wurde aus Ressourcengründen etwas zurückgestellt.
Bau	H133, Strafanstalt Saxerriet: Neubau Unterhaltszentrum	März 2023	Infolge der Kostenreduktion durch den Kantonsrat musste das Vorhaben total überarbeitet werden, was zu Terminverschiebungen führte.
Bau	H155, PSGN Wil: Errichtung Forensikstation	Dezember 2025	Projektoptimierung und die Planung von zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen sowie das anspruchsvolle Planwahlverfahren hatten das Projekt bereits verzögert. Beim Bewilligungsverfahren sind Einsprachen eingegangen. Eine der Einsprachen wird das Projekt verzögern; aktuell ist nicht abschätzbar, wann ein Baubeginn erfolgen kann. Folglich ist auch ein Ende der aktuellen Phase nicht abschätzbar. Es wird von einer Verzögerung zwischen sechs Monaten und sieben Jahren ausgegangen, dies ist abhängig von der Instanz, an welche die Einsprache weitergezogen wird.
Bau	H162, Strafanstalt Saxerriet: Wärmeverbund und energetische Instandsetzung Werkstattgebäude	November 2023	In der Planungsphase musste infolge Geschäftsaufgabe ein neues Ingenieurbüro gesucht werden. Zusätzlich entstand eine Verzögerung aufgrund fehlender interner Ressourcen. Die Fertigstellung verschiebt sich aufgrund von Verzögerungen beim Neubau eines Gewächshauses (Kleinvorhaben).
Projektdefinition	H123, Neubau Sicherheits- und Verwaltungszentrum St. Gallen (SVZ)	März 2025	Am Regierungsworkshop vom 10. Januar 2023 hat die Regierung beschlossen, am gültigen Genehmigungsprozess gemäss Immobilienverordnung festzuhalten. Das Projekt wird vom Hochbauamt jetzt wieder hochgefahren. Die Herausforderungen liegen bei den beschränkten Personalressourcen des Hochbauamtes für die Erarbeitung der Projektdefinition.
Projektdefinition	H102, Regierungsgebäude St. Gallen, Gesamterneuerung	Februar 2024	Aufgrund von zusätzlichen Grundsatzüberlegungen verzögert sich das Projekt um rund ein Jahr. Für die Nutzerbedarfsermittlung wird eine externe Firma beigezogen, da die personellen Ressourcen hierfür aktuell nicht vorhanden sind.

## Übersicht über die Gesetzesvorhaben

Die Übersicht über die Gesetzesvorhaben weist jene Gesetze und Kantonsratsbeschlüsse zur Genehmigung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen aus, die von den Departementen sowie der Staatskanzlei im Jahr 2022 bearbeitet wurden oder seit dem Jahr 2022 angewendet werden. Sie wird ergänzt mit geplanten Gesetzesvorhaben und soll einen Überblick über die Gesetzgebungsaktivität der Staatsverwaltung schaffen. Sie verbessert die Transparenz und dient dem Kantonsrat, der Regierung und den Departementen als Planungs- und Steuerungsinstrument. Die Übersicht gibt

Auskunft über den (geplanten) Vernehmlassungszeitraum, die Beratungszeitpunkte der Gesetze durch den Kantonsrat und den Vollzugsbeginn.

### Vollzugsbeginn

Seit dem Jahr 2022 werden elf Erlasse neu angewendet. Seit Januar/Februar 2023 sind weitere fünf Gesetze in Vollzug. Erlasse mit mehreren Vollzugsdaten werden als «In Vollzug» gezählt, wenn sie vollständig in Vollzug sind. Teilvollzüge werden in den jeweiligen Listen (mehrfach) aufgeführt.

## Übersicht über den Stand der Gesetzesvorhaben

Federführung	Bearbeitung im Jahr 2022 abgeschlossen	Rechtsgültigkeit im Jahr 2022	Vollzug im Jahr 2022	Rechtsgültigkeit im Jan./Feb. 2023	Vollzug im Jan./Feb. 2023	Rechtsgültig, noch nicht in Vollzug	Im März 2023 in Bearbeitung
SK	6	5	3	–	–	–	3
VD	3	1	–	2	1	2	8
DI	3	4	4	–	1	–	8
BLD	–	–	1	–	–	–	8
FD	2	3	2	1	1	2	8
BUD	2	2	1	–	–	–	4
SJD	1	1	–	–	–	1	12
GD	1	1	–	–	2	–	5
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>56</b>

Folgende elf Erlasse weisen einen Vollzugsbeginn im Jahr 2022 auf:

Federführung	Gesetzesvorhaben/Beschluss	Rechtsetzungsbedarf	sGS Nummer
SK	XXIII. Nachtrag zum Geschäftsreglement des Kantonsrates	Anpassung Anzahl Sessionen	131.11
SK	XIV. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz	Einbezug des Kantonsrates beim Verordnungsrecht	140.1
SK	XVI. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz	Gleichzeitige Mitgliedschaft in Regierung und Bundesversammlung	140.1
DI	Nachtrag zum Gesetz über die Umsetzung der eidgenössischen Covid-19-Gesetzgebung im Kulturbereich	Beteiligung des Kantons St.Gallen an und Vollzug der Unterstützung von Kulturunternehmen und Kulturschaffenden nach Art. 11 des Covid-19-Gesetzes und Art. 4 ff. der Covid-19-Kulturverordnung	571.2
DI	VI. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz	Finanzierung der Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen	381.1
DI	II. Nachtrag zum Gemeindegesetz	Veröffentlichung der Besoldung von Behördemitgliedern	151.2
DI	III. Nachtrag zum Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse für Unterhaltsbeiträge	Anpassung der kantonalrechtlichen Grundlagen aufgrund Bundesrecht (Erlass Verordnung über die Inkassohilfe bei familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen)	911.51
BLD	Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Universitätsvereinbarung aus dem Jahr 2019	Vereinbarung wurde revidiert	217.8
FD	XVIII. Nachtrag zum Steuergesetz	Verzicht auf die ergänzende Vermögenssteuer	811.1
FD	IV. Nachtrag zum Gesetz über die wirtschaftliche Unterstützung von Unternehmen sowie von durch die öffentliche Hand geführten Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie	Härtefallmassnahmen, Schutzschirm für Publikumsanlässe, Rückforderungen	571.3
BUD	II. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz	Anpassungen Vorschriften, Verfahren und Vollzug, Baudenkmäler aus dem Schutz entlassen	731.1

Im Januar/Februar 2023 wurden folgende fünf Gesetze in Vollzug gesetzt:

Federführung	Gesetzesvorhaben	Rechtsetzungsbedarf	sGS Nummer
VD	II. Nachtrag zum Tourismusgesetz	Einlage von besonderem Eigenkapital in den Tourismusfonds) / Nachtrag zum Gesetz über die Kurstaalabgabe / Aufhebung Grossratsbeschluss über die Unterstützung touristischer Vorhaben	575.1
DI	III. Nachtrag zum Gemeindegesetz	Anzahl Gemeinden nach Gemeindevereinigung	151.2
FD	Gesetz über die Aufhebung der Kantonshilfskasse für nichtversicherbare Schäden bei Elementarereignissen	Aufhebung der Kantonshilfskasse, Übergangsbestimmungen, Drittänderungen	383.1
GD	XII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung	Übertragung Durchführungskosten Nichtbezahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen an die Gemeinden	331.11
GD	II. Nachtrag zum Gesetz über die Psychiatrieverbunde <sup>3</sup>	Vereinigung der Psychiatrieverbunde	320.5

<sup>3</sup> Mit dem II. Nachtrag wurde der Erlassitel geändert in «Gesetz über den Psychiatrieverbund».

# Gesetzesvorhaben

Die Übersicht über die Gesetzesvorhaben weist jene Gesetze und Kantonsratsbeschlüsse zur Genehmigung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen aus, die von den Departementen sowie der Staatskanzlei im Jahr 2022 bearbeitet wurden oder seit dem Jahr 2022 angewendet werden. Ersichtlich sind die Beratung durch den Kantonsrat, allfällige Volksabstimmungen und die Vollzugstermine. Zusätzlich sind die (geplanten) Vernehmlassungen abgebildet. Wo diese Angabe fehlt, ist die departementsinterne Planung noch offen oder es ist keine Vernehmlassung vorgesehen.

Departemente/Gesetzesvorhaben	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mitwirkend
<b>Staatskanzlei</b>							
Einführung von E-Collecting im Kanton St. Gallen (Motion 42.18.14)			offen / Angabe Vernehmlassung folgt 2024				–
Revision Gesetz über Referendum und Initiative (Motion 42.18.10 «Verbindlichere Fristen bei Referenden und Initiativen»)							–
XIV. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz (Einbezug des Kantonsrates beim Verordnungsrecht)							–
XV. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz (Abstimmungsempfehlungen der Regierung bei kantonalen Abstimmungsvorlagen)							–
XVI. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz (Gleichzeitige Mitgliedschaft in Regierung und Bundesversammlung)							–
Präzisierung der Vorgaben zu Form und Inhalt der erläuternden Berichte für Volksabstimmungen (Auftrag aus dem Bericht 81.19.01 «Tätigkeit des Parlamentes 2014–2018»)							–
Rechtsgrundlagen Basisservices für elektronische Behördendienste							–
<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>							
II. Nachtrag zum Tourismusgesetz (Einlage von besonderem Eigenkapital in den Tourismusfonds)/Nachtrag zum Gesetz über die Kursaalabgabe/Aufhebung Grossratsbeschluss über die Unterstützung touristischer Vorhaben							–
III. Nachtrag zum Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung (Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten)							–
Nachtrag zum Gesetz betreffend das kantonale Einigungsamt							–
V. Nachtrag zum Jagdgesetz (Jagdreviervergabe)							–
VI. Nachtrag zum Jagdgesetz							–
Motion 42.20.19 «Neuregelung der Zuständigkeit im Vertragsnaturschutz (GAöL)»							–
II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur eidgenössischen Waldgesetzgebung (Förderung von im Wald ergriffenen Leistungen)							–
Revision Gesetz über Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung							–
II. Nachtrag zum Landwirtschaftsgesetz (Umsetzung Bericht «Perspektiven der St.Galler Landwirtschaft»)							–
VI. Nachtrag zum öffentlichen Verkehr (Beitragspflicht von verkehrsrelevanten Einrichtungen, Regelung zur Entrichtung von Interessenbeiträgen)							–
<b>Departement des Innern</b>							
Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (Verfahrensvereinfachung und Beschränkung des Rechtsmittelwegs auf eine einzige kantonale Rechtsmittelinstanz)							–
Nachtrag zum Gesetz über die Umsetzung der eidgenössischen Covid-19-Gesetzgebung im Kulturbereich (Beteiligung Kanton an Verlängerung der Unterstützungsmassnahmen)							–
VI. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz (Finanzierung der Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen)							SK, VSGP
VII. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz (Förderung von integrierter Versorgung und Finanzierung von Spezialpflege)							SK

■ Beratung im Kantonsrat  
 ■ (geplante) Vernehmlassung  
 ■ in Vollzug  
 ▶ geplanter Vollzug

Frühjahrsession  
 Sommersession  
 Herbstsession  
 Wintersession

Die Aprilsession 2020 wurde abgesagt.  
 Die Spalte bezieht sich für das Jahr 2020 auf die Aufräumsession, die im Mai stattfindet.

Ab dem Jahr 2023 fällt die bisherige Aprilsession weg.  
 Im Jahr 2024 findet eine Aufräumsession statt.

Departemente/Gesetzesvorhaben	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mitwirkend
III. Nachtrag zum Gesetz über Inkassohilfe und Vorschüsse für Unterhaltsbeiträge (Anpassung Inkassohilfe bei familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen an Bundesrecht)							VSGP
II. Nachtrag zum Gemeindegesetz (Veröffentlichung Besoldung von Behördemitgliedern)							-
III. Nachtrag zum Gemeindegesetz (Anzahl Gemeinden nach Gemeindevereinigung)							-
Wirksamkeitsbericht 2024 zum Finanzausgleich und V. Nachtrag zum Finanzausgleichsgesetz							FD, BLD, VSGP
IV. Nachtrag zum Gemeindegesetz (Gegenseitige Stellvertretung von Behörden verschiedener Gemeinden bei Befangenheit)							-
Nachtrag zum Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (Subjektfinanzierung)							-
Nachtrag zum Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung (Erhöhung Mittel; Auftrag zu 40.21.02 «Stärkung der Ressourcenkraft des Kantons St.Gallen»)							-
Erladigung parlamentarische Aufträge im Bereich der frühen Förderung (EPAFF) (Auftrag zu 40.21.01 Strategie «Frühe Förderung» und Postulat 43.21.06 «Abbau von Sprachbarrieren vor dem Schuleintritt»)							-
Motion 42.21.26 «Zuweisung von Wohnraum an anerkannte Flüchtlinge»							-

### Bildungsdepartement

Gesamtrevision Gesetz über die Universität St.Gallen							SK, FD, HSG
XXV. Nachtrag zum Volksschulgesetz (Betreuungsangebote in der Volksschule)							-
XXVI. Nachtrag zum Volksschulgesetz (Bezahlte Stillzeit)							FD
XXVII. Nachtrag zum Volksschulgesetz (Amtsdauer Rekursstellen Volksschule)							-
VII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung (Standortentscheide Berufsfachschulen)							-
Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Universitätsvereinbarung aus dem Jahr 2019							-
Bewegungs- und Sportförderungsgesetz (Motion 42.20.23 «Zeitgemässe Sport- und Bewegungsförderung»)							-
XIV. Nachtrag zum Mittelschulgesetz (Absenzgründe und Unterrichtsbefreiung)							-
XV. Nachtrag zum Mittelschulgesetz (Flexibilisierung der Schulferien)							-

### Finanzdepartement

Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen aus dem Jahr 2019							-
Einführungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen							-
XVIII. Nachtrag zum Steuergesetz (Verzicht auf die ergänzende Vermögenssteuer)							-
XIX. Nachtrag zum Steuergesetz (Anpassungen aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben und weitere Änderungen)							-
XX. Nachtrag zum Steuergesetz (Reduktion der Erbschafts- und Schenkungssteuerbelastung für Konkubinatspartnerinnen und -partner)							-
XXI. Nachtrag zum Steuergesetz (Anpassung der Besteuerung von Vorzugsmieten)							-
Gesetz über die Aufhebung der Kantonshilfskasse für nichtversicherbare Schäden bei Elementarereignissen							-
IV. Nachtrag zum Gesetz über die wirtschaftliche Unterstützung von Unternehmen sowie von durch die öffentliche Hand geführten Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie (Härtefallmassnahmen, Schutzschirm für Publikumsanlässe, Rückforderungen)							-
II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Neue Kostenträger für AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige)							DI

- Beratung im Kantonsrat
- (geplante) Vernehmlassung
- ▶ in Vollzug
- ▶ geplanter Vollzug



Die Aprilsession 2020 wurde abgesagt.  
Die Spalte bezieht sich für das Jahr 2020 auf die Aufräumsession, die im Mai stattfand.

Ab dem Jahr 2023 fällt die bisherige Aprilsession weg.  
Im Jahr 2024 findet eine Aufräumsession statt.

Departemente/Gesetzesvorhaben	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mitwirkend
II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Familienzulagen (Mitfinanzierung Familienzulagen für Nichterwerbstätige)				■			DI
XXVIII. Nachtrag zum Volksschulgesetz (Lehrmittelfinanzierung zu 100 Prozent zu Lasten der Schulträger)			■	■			BLD

### Bau- und Umweltdepartement

II. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz (Anpassungen Vorschriften, Verfahren und Vollzug, Baudenkmäler aus dem Schutz entlassen)		■	■	■			-
III. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz (Anpassungen im Bereich des Natur- und Heimatschutzes)		■	■	■			-
Motion 42.18.18 «Änderung der Strassenfinanzierung»					■	■	SJD
Motion 42.20.17 «St.Gallen braucht eine Mountainbike-Strategie»					■	■	-
Motion 42.21.11 «Mehr Sicherheit im öV durch mehr Busbuchten»				offen			-
Motion 42.22.10 «Zeitgemässe Strassenklassierungspraxis»				offen			-

### Sicherheits- und Justizdepartement

Motion 42.21.04 «Hate Crimes statistisch erfassen – wichtige Grundlagen zum Schutz von gesellschaftlichen Minderheiten schaffen»							offen / Angabe Vernehmlassung folgt 2023	-
Nachtrag zum Bevölkerungsschutzgesetz (Optimierungen aufgrund der Covid-19-Epidemie)					■	■		SK, VD, DI, BLD, FD, BUD, GD
II. Nachtrag zum Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Anwendung des Öffentlichkeitsgesetzes klären)		■	■					-
II. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung (Zuständigkeit für Begnadigungen)			■	■	■			-
Motion 42.19.09 «Steuererleichterung nur für leichte Fahrzeuge mit klimafreundlichen Antriebssystemen»					■	■		BUD
Motion 42.19.05 «Fahrzeuge nach Ökobilanz besteuern»					■	■		BUD
Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben (Motion 42.18.17 «Vergünstigungen von emissionsarmen Fahrzeugen»)					■	■		BUD
XIV. Nachtrag zum Polizeigesetz (Bedrohungs- und Risikomanagement und Koordinationsgruppe Gewaltprävention, automatisierter Datenaustausch)			■	■	■			-
XV. Nachtrag zum Polizeigesetz (Präventive polizeiliche Tätigkeit)			■	■	■			-
XVI. Nachtrag zum Polizeigesetz (Beteiligung an den Kosten des Polizeieinsatzes für Veranstalter von nicht bewilligten Demonstrationen)			■	■	■			-
Gesetz über die Videoüberwachung im öffentlichen Raum			■	■	■			-
III. Nachtrag zum Einführungsgesetz über das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Präzisierung / Neuregelung der Zuständigkeit und Finanzierung der unentgeltlichen Rechtspflege für Verfahren der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden)				■	■			DI, VSGP
Nachträge zu den Einführungsgesetzen zur ZPO und zur StPO sowie Nachtrag zum VRP im Hinblick auf die Einführung der Digitalisierung / Umsetzung Justitia 4.0							offen	SK, Kantonsgericht, Staatsanwaltschaft

### Gesundheitsdepartement

II. Nachtrag zum Gesetz über die Psychiatrieverbunde (Vereinigung der Psychiatrieverbunde)			■	■				-
Motion 42.21.09 «Anpassung Organisationsstruktur Spitalverbunde»							offen	-
Totalrevision Gesundheitsgesetz					■	■		-
Motion 42.21.23 «Verbot von Konversionstherapien»					■	■		-
XII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (Übertragung Durchführungskosten Nicht-bezahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen an die Gemeinden)				■	■			-
Motion 42.22.13 «Verselbständigung der öffentlichen Spitäler»							offen	-

- Beratung im Kantonsrat (geplante) Vernehmlassung
- in Vollzug
- ▶ geplanter Vollzug



Die Aprilsession 2020 wurde abgesagt. Die Spalte bezieht sich für das Jahr 2020 auf die Aufräum-session, die im Mai stattfand.

Ab dem Jahr 2023 fällt die bisherige Aprilsession weg. Im Jahr 2024 findet eine Aufräum-session statt.